

**Информация о реализации национальных проектов на территории
городского округа "Город Архангельск" на 1 июля 2025 года**

Национальный проект "Инфраструктура для жизни"													
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"													
Благоустройство общественных территорий в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни"	Сводная бюджетная роспись на 2025 год, руб.			Кассовый расход на 2025 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/п. 1*100%)						
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.							
						внешнее софинансирование		за счет своих средств					
	1	2	3	4	5	6	7	8					
	В рамках реализации национального проекта												
55 400 890,76	51 686 072,95	1 054 817,81	2 660 000,00	24 880 289,69	23 721 394,52	1 158 895,17	44,91						
<p>Объект: Набережная Северной Двины от Архангельского ЛВЗ до ул. Гагарина Заключен муниципальный контракт от 21.03.2025 № 3-ГС/25 Цена контракта 54 228 281,68 руб. Подрядчик ООО "ТПК ОСНОВА". Дата окончания выполнения работ: до 29.08.2025 Ход выполнения работ на объекте: устройство приемков, проколы методом ГНБ для линии наружного освещения. Планировка и разбивка территории, прокладка кабеля в траншее, установка бортового камня, устройство основания под тротуарную плитку на участке от ЛВЗ до ул. Суворова. Асфальтирование площадки у спуска на лодочную станцию. Погружение винтовых свай лестницы. Выполняется: закупка материалов и оборудования. Планировка и разбивка территории, устройство траншеи для прокладки кабеля, установка бортового камня, устройство основания под тротуарную плитку на участке от ул. Суворова до ул. Гагарина. Бетонирование винтовых свай лестницы. Установка закладных деталей опор освещения. Тротуарная плитка заказана, оплачена, доставка ж/д ориентировочно 07.07.2025. Опоры освещения – оплачен аванс, изготовление до 15.08.2025 Изготовление МАФ (скамьи, урны, качели парковые) – заказаны, оплачены, изготовление до 01.08.2025. Общий процент выполнения работ –39%. Общее отставание от календарного графика 0 дней. Статус реализации:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;"> наличие критических отклонений</td> <td style="width: 33%;"> наличие отклонений</td> <td style="width: 33%;"> отсутствие отклонений</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="font-size: 2em;">+</td> </tr> </table>								наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений			+
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений											
		+											
<p>Объект: Общественная территория перед Дворцом Спорта Профсоюзов (2 участок) Заключен муниципальный контракт от 20.02.2025 № 2-ГС/25 Цена контракта 595 621,5 руб. Подрядчик ИП Попов А.М. Дата окончания выполнения работ: до 29.08.2025 Ход выполнения работ на объекте: качель с подвесом установлены. Общий процент выполнения работ –100%. Общее отставание от календарного графика 0 дней. Статус реализации:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;"> наличие критических отклонений</td> <td style="width: 33%;"> наличие отклонений</td> <td style="width: 33%;"> отсутствие отклонений</td> </tr> </table>								наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений			
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений											

Состав участников: Касьянова Н.А.
 Дата окончания выполнения работ: 26.08.2025
 Ход выполнения работ на объекте: подрядная организация приступила к выполнению работ.
 Общее отставание от календарного графика 0 дней.
 Статус реализации:

		
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
		+

Муниципальный контракт от 13.05.2025 № 25000166 заключен с МУП "Горсвет" ГО "г. Архангельск"

"Цена контракта 4 929 790 руб.51 коп.
 Выполнение работ по оборудованию улично-дорожной сети городского округа "Город Архангельск" техническими средствами организации дорожного движения.
 Объекты:

- г. Архангельск, перекресток ул. Логинова-просп. Новгородский;
- г. Архангельск, перекресток ул. Логинова-просп. Советских космонавтов;
- г. Архангельск, перекресток ул. Химиков-ул. Кировская;
- г. Архангельск, ул. Гагарина в районе здания № 39.

Дата посещения: 26.05.2025, 02.06.2025, 11.06.2025, 20.06.2025, 27.06.2025.

Состав участников: Касьянова Н.А.
 Дата окончания выполнения работ: 26.08.2025
 Ход выполнения работ на объекте: подрядная организация приступила к выполнению работ.
 Общее отставание от календарного графика 0 дней.
 Статус реализации:

		
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
		+

Муниципальный контракт от 19.05.2025 № 25000165 заключен с ООО "СПЕЦДОРПРОЕКТ"

Цена контракта 5 074 433 руб.67 коп.
 Выполнение работ по оборудованию улично-дорожной сети городского округа "Город Архангельск" техническими средствами организации дорожного движения.
 Дата окончания выполнения работ: 26.08.2025

- Объекты:
- г. Архангельск, просп. Ленинградский в районе здания № 314;
 - г. Архангельск, ул. Стрелковая в районе здания № 4;
 - г. Архангельск, просп. Ленинградский в районе здания № 365;
 - г. Архангельск, просп. Дзержинского в районе здания № 9;
 - г. Архангельск, просп. Дзержинского в районе здания № 15.

Дата посещения: 02.06.2025, 11.06.2025, 20.06.2025, 27.06.2025.

Состав участников: Касьянова Н.А.
 Ход выполнения работ на объекте: подрядная организация приступила к выполнению работ.
 Общее отставание от календарного графика 0 дней.
 Статус реализации:

		
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
		+

Национальный проект "Семья"

Федеральный проект "Поддержка семьи"

Проведение работ по капитальному	Сводная бюджетная роспись на 2025 год, руб.	Кассовый расход на 2025 год, руб.	Процент исполнения
----------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------

ремонт имущества и благоустройству территорий МУ, а также мероприятия по модернизации системы образования						в т.ч.		(п. 5/ п. 1*100%)						
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	внешнее софинан- сирование	за счет своих средств							
	1	2	3	4	5	6	7	8						
	В рамках реализации национального проекта													
	4 081 632,65	4 000 000,00	81 632,65	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	73,50						
<p>Объект: МБДОУ Детский сад № 113 "Ветерок" Дата окончания выполнения работ: 30.11.2025 Муниципальные контракты: от 06.06.2025 № 2025.670755с ИП Дзюбань Д.М. (рециркуляторы в кол-ве 6 штук); от 16.05.2025 № 2025.576629 с ИП Дзюбань Д.М. (поставка моечных ванн); от 05.2025 № 2025.547355 с ИП Дзюбань Д.М. (оборудование); от 13.05.2025 №112 с ИП Вашило Р.Ю, (детские игровые уголки); от 12.05.2025 № 2025.552717 с ИП Дзюбань Д.М. (поставка емкостей промышленных (баки)); от 20.05.2025 № 114 с ИП Дзюбань Д.М (поставка хлебного шкафа, изготовление буфетных в кол-ве 2 штук); от 14.05.2025 № 113 с ИП Гончаренко И.М. (сушильные шкафы); от 29.04.2025 № 2025.516816 с ИП Елисеев В.Ю. (пианино); от 29.04.2025 № 347 с ИП Зайкова Н.А. (банкетка); от 29.04.2025 № 50П/25 с ООО "Простор" (аптечки); от 07.05.2025 № 110 с ИП Вашило Р.Ю. (стеллажи для пособий., шкафы для учебных пособий); от 07.05.2025 № 111 с ИП Вашило Р.Ю (детская мебель); от 29.04.2025 № б\н с ИП Боровиков Д.С. (жалюзи), с ИП Присяжнюк В.Ю. (детские стульчики); от 02.06.2025 ИКЗ 253290100014429010100100600013101244 Закупка № 0124200000625002418 с ИП Овчинников А.А. (столы детские); от 30.04.2025 № б\н изготовление детских кроваток; от 30.04.2025 № б\н с ООО "Эрудит" (кроватки детские). Ход выполнения работ на объекте: оборудование закуплено, ожидают поставку. Установлены стеллажи для пособий, шкафы для учебных пособий, детская мебель, сушильные шкафы. Общее отставание от календарного графика 0 дней. Статус реализации:</p> <table border="1"> <tr> <td>наличие критических отклонений</td> <td>наличие отклонений</td> <td>отсутствие отклонений</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>+</td> </tr> </table>									наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений			+
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений												
		+												
Проведение работ по капитальному ремонту и благоустройству территории объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной казне городского округа "Город Архангельск"	Сводная бюджетная роспись на 2025 год, руб.				Кассовый расход на 2025 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)						
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.								
	1	2	3	4	5	внешнее софинан- сирование	за счет своих средств	8						
	В рамках реализации национального проекта													
	59 999 897,96	58 799 900,00	1 199 997,96	0,00	733 626,31	733 626,31	0,00	1,22						
<p>Объект: МБДОУ Детский сад № 113 "Ветерок" Заключен муниципальный контракт от 12.03.2025 № 25000505 Цена контракта 58 199 901,02 руб. Подрядчик ООО "РЕМОНТ-ЛАЙВ" Дата окончания выполнения работ: до 28.11.2025 Ход выполнения работ на объекте: на объекте ведутся работы по</p>														

<p>штукатуриванию стен 1 этажа, лестничных маршев. Производится установка опалубки для отмостки, оснований под крыльца. Ведутся кровельные работы на крыльцах здания - установка мауэрлатов и стропил на крыльцах. Общее отставание от календарного графика 0 дней. Статус реализации:</p>		
 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Национальный проект "Молодежь и дети"
Федеральный проект "Все лучшее детям"

Проведение работ по капитальному ремонту имущества и благоустройству территорий МУ, а также мероприятия по модернизации системы образования	Сводная бюджетная роспись на 2025 год, руб.			Кассовый расход на 2025 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование	за счет своих средств	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
38 202 247,20	34 000 000,00	4 202 247,20	0,00	28 581 621,85	28 581 621,85	0,00	74,82	

Объект: МБОУ СШ № 93
 Дата окончания выполнения работ: предположительно 01.08.2025
 Муниципальные контракты:
 от 11.04.2025 № б/н с ИП Тихомиров (парты, стулья);
 от 22.05.2025 № б/н с ООО "Компания APC" (рельсовые системы);
 от 29.04.2025 № 03МЗ-2025 с ООО Стадион г. Северодвинск (лыжный комплект);
 от 23.04.2025 № 324 300 000 000 000 000 ООО Ростком Трейд (интерактивные панели);
 от 29.04.2025 № 03243000990250000030001с ИП Рямов А.А (пароконвектомат), № 03243000990250000020001 (машина посудомоечная);
 от 29.04.2025 № 03243000990250000060001 (стол для переговоров, секция стульев многоместная);
 № 03243000990250000040001 (стул на металлическом каркасе);
 № 03243000990250000100001 (шкаф деревянный для документов);
 № 03243000990250000050001 (диван);
 № 03243000990250000080001 (диван);
 № 03243000990250000070001 (стол обеденный);
 № 03243000990250000090001 с ИП Тихомиров, ООО "СПЕКТР" (секции стульев, шкаф деревянный для документов, стол для переговоров, двухместный диван, стол обеденный, стул на металлическом каркасе);
 от 30.04.2025 № 29010417502901012500001 с ФКУ "ИК № 1 УФСИН по Архангельской области" г. Архангельск (стеллаж для лыж, шкаф для хранения учебного оборудования, стеллажи библиотечные, секция вешалок/крючков для одежды);
 от 18.04.2025 №1804 с ИП Кузьмина (вертикальные жалюзи);
 от 22.04.2025 № 39 с ИП Тихомиров (стенные протекторы);
 от 22.04.2025 № 39 с ИП Тихомиров (мат гимнастический);
 от 22.04.2025 № 39 с ИП Тихомиров (бревно гимнастическое);
 от 25.04.2025 № 42 с ИП Тихомиров (стойка для зарядки мобильных устройств).
 Ход выполнения работ на объекте: оборудование закуплено, ожидают поставку, установлены стенные протекторы, мат гимнастический, бревно гимнастическое.
 Общее отставание от календарного графика 0 дней.

 наличие критических отклонений	 наличие отклонений	 отсутствие отклонений
		+

Объект: МБОУ СШ № 14

Дата окончания выполнения работ предположительно 01.08.2025

Муниципальный контракт

от 06.05.2025 № б/н с ООО "Спецресурс" (столы, стулья, шкафы 3 вида);

от 06.05.2025 № б/н с ИП Овчинников А.А. (стеллажи для библиотеки);

от 14.05.2025 № б/н с ИП Шишлова З.И. (диваны двух видов);

от 14.05.2025 № б/н с ООО "Спецресурс" (тумбы под доску);

от 30.04.2025 № 01п-2025 с ООО "Сэйл Опт" (столы ученические 5-7 гр роста).

Ход выполнения работ на объекте: оборудование закуплено, ожидается поставка.

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

■	■	■
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
		+

Объект: МБОУ СШ № 52

Дата окончания выполнения работ предположительно до 01.08.2025

Муниципальные контракты:

от 26.05.2025 № б/н заключено 6 контрактов с ООО "Дизайн-мебель 25" (мебель);

5 контрактов с ИП "Овчинников Алексей Анатольевич" (мебель), один контракт

ООО "Спецресурс" (мебель);

от 12.04.2025 №14-2025 с ООО "Архангельск-Восток-Сервис" (доски классные);

от 12.04.2025 № 15-2025 с ИП ВИНАТОВСКИЙ А. А. (сейф);

от 12.04.2025 №16-2025 с ООО "КОМПАНИЯ ОФИСИТИ" (спортивный инвентарь);

от 14.04.2025 № 17-2025 с ИП Айкин В.Н. (столы ученические лабораторные);

от 14.04.2025 № 18-2025 с ИП Дмитриев М.А. (флаги и стенды);

от 05.05.2025 № 5C082СП с ООО "Спецресурс" (тумбочки)

Общее отставание от календарного графика 0 дней.

Ход выполнения работ на объекте: оборудование закуплено.

■	■	■
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
		+

Объект: МБОУ СШ № 11

Дата окончания выполнения работ предположительно до 01.08.2025

Муниципальные контракты:

от 14.05.2025 № б/н с ИП Дмитриевым С.А. (стулья ученические, столы ученические);

от 13.06.2025 № б/н с ООО "Спецресурс" (стулья ученические, столы ученические);

от 06.05.2025 № б/н с ООО "Спецресурс" (столы, стулья, шкафы 3 вида);

от 06.05.2025 № б/н с ИП Овчинниковым А.А. (стеллажи для библиотеки);

от 14.05.2025 № б/н с ИП Шишлова З.И. (диваны двух видов);

от 14.05.2025 № б/н с ООО "Спецресурс" (тумбы под доску);

от 07.05.2025 № б/н с ИП Детковым В.В. (стойки для зарядки мобильных устройств);

от 13.05.2025 № б/н с ИП Луцик Т.Н. (спортивное оборудование);

от 14.05.2025 № б/н с ИП Дмитриевым С.А. (мебель офисная);

от 07.05.2025 № б/н с ИП Алексеевым В.И. (ноутбуки);

от 14.05.2025 № б/н с ИП Детковым В.В. (интерактивные панели);

от 14.05.2025 № б/н с ИП Вихаревым К.С. (МФУ);

от 30.05.2025 № б/н с ИП Алексеевым В.И. (ноутбуки);

от 02.06.2025 № б/н с ИП Детковым В.В. (микрофоны);

от 11.06.2025 № б/н с ООО "Спецресурс" (стулья в актовом зале);

от 23.06.2025 № б/н с ИП Дмитриевым С.А. (столы и стулья);

от 24.06.2025 № б/н с ООО "Спецресурс" (мебель в кабинеты химии и информатики, модульная и офисная мебель);

от 23.06.2025 № б/н с ООО "Национальные Проекты Поморья" (занавес для актового зала);

	<p>от 23.06.2025 № б/н с ООО "Национальные Проекты Поморья" (светодиодный дисплей) от 07.05.2025 № б/н с ИП Детков В.В. (стойки для зарядки мобильных устройств); от 30.04.2025 № б/н с ООО "Сэйл Опт" (столы ученические 5-7 гр. роста); от 30.04.2025 № б/н с ООО "Фотэкс" (столы ученические 5-7 гр. роста). Ход выполнения работ на объекте: оборудование закуплено, ожидается поставка. Общее отставание от календарного графика 0 дней. Статус реализации:</p> <table border="1" data-bbox="483 423 1361 539"> <tr> <td data-bbox="483 423 775 506">наличие критических отклонений</td> <td data-bbox="775 423 1067 506">наличие отклонений</td> <td data-bbox="1067 423 1361 506">отсутствие отклонений</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </table>	наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений			+																																			
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений																																								
		+																																								
<p>Проведение работ по капитальному ремонту и благоустройству территории объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной казне городского округа "Город Архангельск"</p>	<table border="1" data-bbox="483 539 1540 904"> <thead> <tr> <th colspan="4">Сводная бюджетная роспись на 2025 год, руб.</th> <th colspan="3">Кассовый расход на 2025 год, руб.</th> <th rowspan="3">Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Всего</th> <th rowspan="2">ФБ</th> <th rowspan="2">ОБ</th> <th rowspan="2">ГБ</th> <th rowspan="2">всего</th> <th colspan="2">в т.ч.</th> </tr> <tr> <th>внешнее софинансирование</th> <th>за счет своих средств</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">В рамках реализации национального проекта</td> </tr> <tr> <td>204 783 033,71</td> <td>182 256 900,00</td> <td>22 526 133,71</td> <td>0,00</td> <td>70 246 200,64</td> <td>70 246 200,64</td> <td>0,00</td> <td>34,30</td> </tr> </tbody> </table> <p>Объект: МБОУ СШ № 93 Заключен муниципальный контракт от 30.10.2024 № 24007061 с ООО "АСМК" на выполнение работы по комплексному капитальному ремонту здания. Цена контракта 35 643 258,48 руб. Дата окончания выполнения работ: до 31.05.2025. Ход выполнения работ на объекте: Завершены работы по электрике (кроме установочных изделий)(90%), установка светильников будет произведена после окраски потолков; Окончательный работы буду завершены после выполнения отделки (работает подрядчик ООО "СКР ТРЕЙДСТРОЙ"). Также закуплено оборудование, ожидается поставка. Общее отставание от календарного графика 61 дней. Принимаемые меры: 15.04.2025 составлен акт о приостановке работ, пока работает второй подрядчик (ООО "СКР ТРЕЙДСТРОЙ"). От 30.05.2025 составлен акт о срыве сроков работ подрядчика. От 31.07.2025 направлено письмо в адрес ООО АСМК о возобновлении работ с 04.08.2025.</p> <p>Заключен муниципальный контракт от 14.04.2025 № 25000117. Цена контракта 16 966 701,38 руб. Подрядчик ООО "СКР ТРЕЙДСТРОЙ". Дата окончания выполнения работ: до 30.06.2025. Ход выполнения работ на объекте:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Произведен демонтаж штукатурного слоя с 1 по 3 этаж (100%); 2) Выполнены штукатурные работы на 2 этаже (100%) и 3 этаже (100%), приступили к штукатурным работам на 1 этаже (90%); 3) Грунтовка стен на 1, 2 и 3 этаже (100%); 4) Шпаклевка потолка 3 этаж (100%) и 2 этажа (100%), 1 этаж (60%). Покраска потолка на 3 этаже (100%), на 2 этаже (100%), на 1 этаже (40%); 5) Шпаклевка стен на 3 этаже (100%), на 2 этаже (100%), на 1 этаже (50%); 6) Выполнен демонтаж санфаянса (100%) и полностью демонтирована система канализации (100%), монтаж новых труб канализационных (100%); 7) Демонтаж керамической плитки в санузлах (100%) в кухне (100%); 	Сводная бюджетная роспись на 2025 год, руб.				Кассовый расход на 2025 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		внешнее софинансирование	за счет своих средств	1	2	3	4	5	6	7	8	В рамках реализации национального проекта								204 783 033,71	182 256 900,00	22 526 133,71	0,00	70 246 200,64	70 246 200,64	0,00	34,30
Сводная бюджетная роспись на 2025 год, руб.				Кассовый расход на 2025 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)																																			
Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.																																					
					внешнее софинансирование	за счет своих средств																																				
1	2	3	4	5	6	7	8																																			
В рамках реализации национального проекта																																										
204 783 033,71	182 256 900,00	22 526 133,71	0,00	70 246 200,64	70 246 200,64	0,00	34,30																																			

8) Выполнен демонтаж всех перегородок.
 9) Штукатурка санузлов (100%), с 06.08.2025 приступят к облицовке стен керамической плиткой.
 Общее отставание от календарного графика 31 дней.
 По состоянию на 01.08.2025 работы на объекте выполняются без отрыва.
 Статус реализации:

		
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
		+

Объект: **МБОУ СШ № 14**

Заключен муниципальный контракт: № 24000820 от 27.03.2024 с ООО "Монтажстрой" по комплексному капитальному ремонту здания.

Цена контракта: 228 762 302,40 руб.

Дата окончания выполнения работ по Контракту: не позднее 31.05.2025.

Выполнены работы: работы выполнены на всех этажах, кроме первого.

Пристройка (ул. Гайдара) - монтаж системы вентиляции, системы пожарной безопасности и слаботочной системы – 90%.

Общее отставание от календарного графика 61 дней.

По состоянию на 01.08.2025 работы на объекте выполняются без отрыва.

Статус реализации:

		
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
		+

Объект: **МБОУ СШ № 52**

Заключен муниципальный контракт от 29.03.2024 № 24000912 с ООО "МОНТАЖСТРОЙ" по комплексному капитальному ремонту здания.

Цена контракта 140 940 000 руб.00 коп.

Дата окончания выполнения работ: 30.05.2025

Ход выполнения работ на объекте: работы выполнены на 100%.

Подписан акт о строительной готовности от 29.05.2025.

Подписан акт о срыве сроков по муниципальному контракту от 30.05.2025.

09.06.2025 состоялась коллегия ДМИ о передаче здания в администрацию МБОУ "Средняя школа № 52".

Статус реализации:

		
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
		+

Объект: **МБОУ СШ № 11**

Заключен муниципальный контракт от 26.03.2024 № 24000828, подрядчик ООО "Конструктор", директор Колосов Илья Александрович.

Цена Контракта: 121 000 000,00 руб.,

Дата окончания выполнения работ по контракту: не позднее 30.05.2025.

Ход выполнения работ на объекте:

Выполняется: устранение замечаний по всему объекту, слаботочные сети 1-2 этажи, электромонтажные работы 1-2 этажи, отделка крылец, установка сантехнических перегородок в санузлах.

Статус реализации:

		
наличие критических отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений
		+

<p>Предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам МУ, обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам ОУ, обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в ОУ</p>	Сводная бюджетная роспись на 2025 год, руб.			Кассовый расход на 2025 год, руб.			Процент исполнения (п. 5/ п. 1*100%)	
	Всего	ФБ	ОБ	ГБ	всего	в т.ч.		
						внешнее софинансирование		за счет своих средств
	1	2	3	4	5	6	7	8
	В рамках реализации национального проекта							
	246 083 480,04	0,00	246 083 480,04	0,00	154 442 190,55	154 442 190,55	0,00	62,76
	<p>В соответствии с поручением Президента Российской Федерации должность "советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" включена в номенклатуру должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций и введена в 52 школах города Архангельска. Все они прошли через конкурс Министерства просвещения России "Навигаторы детства 3.0".</p> <p>В соответствии с трудовым договором советники директора по воспитанию осуществляет свою деятельность непосредственно в образовательной организации, организует воспитательную работу, как в образовательной организации, так и за ее пределами, обеспечивает взаимодействие участников образовательных отношений с различными социальными институтами (советами профилактики, методическими объединениями классных руководителей, детскими и молодежными общественными объединениями, родительскими комитетами), осуществляет индивидуальную работу с обучающимися и родителями (законными представителями).</p> <p>Статус реализации:</p>							
 наличие критических отклонений		 наличие отклонений		 отсутствие отклонений				
						+		