

Приложение N 5
к Положению о порядке рассмотрения
инициативных проектов,
выдвигаемых для получения финансовой
поддержки из областного бюджета
в рамках регионального
проекта "Комфортное Поморье"

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Территория городского округа Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект:

городской округ "Город Архангельск"

2. Наименование инициативного проекта: "Памятник воинам, жителям поселка, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., ул. Победы".

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта
реализован.

(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

12.08.2024 – 30.11.2024 .

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен

Подрядчик нарушил сроки по текущему ремонту. Работы по текущему ремонту памятника выполнены на 100%. Подрядчик готовит исполнительную документацию в Инженерную организацию, осуществляющую технический надзор. Работы будут приняты после положительного заключения от Инженерной организации.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока до 25.12.2024.

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной	Стоимость выполненной работы, оказанной	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или)
-------	--	---	---

	услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта <*>	индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу <***>
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт "Памятник воинам, жителям поселка, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., ул. Победы" и благоустройство территории памятника	1 269 784,02 руб.	ООО «Гранат»
2.	Трудовое участие инициативной группы	75006,68	ТОС «Кузнечевский л/з» Председатель Овчинников Б.В.(20 человек)
	Итого	1 344 790,70 руб.	

<*> В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: "имущественное участие" либо "трудовое участие".

<***> В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.


Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	1425,00	100	1 269,8	100

объем средств областного бюджета	1 077,61	75,62	1 077,61	
объем собственных средств местного бюджета	347,39	24,38	192,17	
объем инициативных платежей физических лиц				
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей				
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта	Экономия в процессе реализации проекта			


5. Фотоматериалы <*>:

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
1		

2



3



4



<*> Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятых с одного и того же ракурса."

Глава администрации

Маймаксанского территориального округа

А.И. Хиле